PROGRAMME TRAVAUX ER 2017

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS ttc	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2017	TAISNIERES-SUR-HON	AB	1	CREATION PRCS "FERME DU GARD", poste "Hogneau"	99 600,00 €	83 000,00 €	66 400,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	04/06/2019	25/11/2019	55 000,00 €		34 058,78 €	40 870,54 €		27 247,02 €
2017	VENDEGIES-AU-BOIS	SS	1	COMPLEMENT DE FINANCEMENT RD86	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00.€	24/07/2017	17/04/2018	38 200,00 €	30/04/2018	38 101,11 €	45 721,33 €	Terminé	30 480,89 €
2017	ENGLEFONTAINE	SS	1	RABT RUE DE LA REPUBLIQUE	14 520,00 €	12 100,00 €	9 680,00 €	2 420,00 €	2 420,00 €	04/06/2019	21/10/2019	17 000,00 €	17/02/2020	17 142,99 €	20 571,59 €	Terminé	13 714,39 €
2017	SAINT-WAAST	SS	1	RABT ROUTE NATIONALE	14 760,00 €	12 300,00 €	9 840,00 €	2 460,00 €	2 460,00 €	04/06/2019	21/10/2019	13 350,00 €	17/02/2020	13 620,55 €	16 344,66 €	Terminé	10 896,44 €
2017	PREUX-AU-SART	SS	1	RABT RUE DU CENTRE	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	04/06/2019	21/10/2019	16 200,00 €	17/02/2020	16 520,73 €	19 824,88 €	Terminé	13 216,58 €
2017	MECQUIGNIES	SS	1	RABT RUE DU CENTRE	48 000,00 €	40 000,00 €	32 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	04/05/2019	21/10/2019	41 220,00 €	17/02/2020	42 071,06 €	50 485,27 €	Terminé	33 656,85 €
2017	GHISSIGNIES	SS	1	RABT RUE DE VISIN	8 400,00 €	7 000,00 €	5 600,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	04/06/2019	21/10/2019	8 700,00 €	17/02/2020	8 873,57 €	10 648,28 €	Terminé	7 098,86 €
2017	LA FLAMENGRIE	SS	1	RABT RUE DE LA PERCHE	29 760,00 €	24 800,00 €	19 840,00 €	4 960,00 €	4 960,00 €	04/06/2019	21/10/2019	28 600,00 €	17/02/2020	29 124,57 €	34 949,48 €	Terminé	23 299,66 €
2017	ENGLEFONTAINE	SF	1	RABT RUE ROBERT SCHUMAN	8 520,00 €	7 100,00 €	5 680,00 €	1 420,00 €	1 420,00 €	04/06/2019	21/10/2019	10 600,00 €	17/02/2020	10 808,69 €	12 970,43 €	Terminé	8 646,95 €
2017	CARTIGNIES	AB	2	RABT CHEMIN DE LA BARBE "Moineau"	56 400,00 €	47 000,00 €	37 600,00 €	9 400,00 €	9 400,00 €	04/06/2019	07/01/2020	44 000,00 €			- €		- €
2017	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	SS	2	RABT CHEMIN DES ROCS	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	04/06/2019	07/01/2020	41 500,00 €			- €		- €
2017	FELLERIES	SS	2	RABT RUE DE BEUGNIES	48 600,00 €	40 500,00 €	32 400,00 €	8 100,00 €	8 100,00 €	04/06/2019	07/01/2020	40 000,00 €			- €		- €
2017	RAMOUSIES	SS	2	RABT CHEMIN LA COUAY	78 458,40 €	65 382,00 €	52 305,60 €	13 076,40 €	13 076,40 €	04/06/2019	07/01/2020	74 500,00 €			- €		- €
2017	FELLERIES	SF	2	RABT CHEMIN VERT	17 160,00 €	14 300,00 €	11 440,00 €	2 860,00 €	2 860,00 €	04/06/2019	07/01/2020	18 300,00 €			- €		- €
2017	LAROUILLIES	SF	2	RABT RUE DE L'EGLISE	24 900,00 €	20 750,00 €	16 600,00 €	4 150,00 €	4 150,00 €	04/06/2019	07/01/2020	24 600,00 €			- €		- €
2017	RAMOUSIES	SF	2	RABT LIEUDIT LA SCIERIE	14 640,00 €	12 200,00 €	9 760,00 €	2 440,00 €	2 440,00 €	04/06/2019	07/01/2020	16 500,00 €			- €		- €
2017	DOMPIERRE-SUR-HELPE	SF	2	RABT RUE CATENIER	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	04/06/2019	07/01/2020	18 600,00 €			- €		- €
2017	CARTIGNIES	SF	2	RABT ROUTE DE FLOYON	30 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	04/06/2019	07/01/2020	31 300,00 €			- €		- €
2017	TAISNIERES-EN-THIERACHE	SF	2	RABT RUE DE LEVAL	34 560,00 €	28 800,00 €	23 040,00 €	5 760,00 €	5 760,00 €	04/06/2019	07/01/2020	30 000,00 €			- €		- €
2017	PRISCHES	SF	2	RABT RUE CAMPEAU	37 200,00 €	31 000,00 €	24 800,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	04/06/2019	07/01/2020	29 000,00 €			- €		- €
2017	PRISCHES	SF	2	RABT RUE HAUTE	33 000,00 €	27 500,00 €	22 000,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	04/06/2019	07/01/2020	25 700,00 €			- €		- €
2017	LAROUILLIES	SF	2	RABT CHEMIN BRUYERE	17 880,00 €	14 900,00 €	11 920,00 €	2 980,00 €	2 980,00 €	04/06/2019	07/01/2020	17 700,00 €			- €		- €
2017	NOYELLES-SUR-SAMBRE	SF	3	RABT LIEUDIT RENAUD FOLIE	16 560,00 €	13 800,00 €	11 040,00 €	2 760,00 €	2 760,00 €	04/06/2019	07/01/2020	13 300,00 €			- €		- €
2017	COLLERET	SF	3	RABT RUE DU MOULIN	39 480,00 €	32 900,00 €	26 320,00 €	6 580,00 €	6 580,00 €	04/06/2019	07/01/2020	30 000,00 €			- €		- €
2017	EPPE-SAUVAGE	AB	4	CREATION PRCS "GRAND COURTIL"	126 720,00 €	105 600,00 €	84 480,00 €	21 120,00 €	21 120,00 €	04/06/2019	07/01/2020	87 000,00 €			- €		- €
2017	WALLERS-EN-FAGNE	SF	4	RABT ROUTE DE MOUSTIER	27 000,00 €	22 500,00 €	18 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	04/06/2019	07/01/2020	18 500,00 €			- €		- €
2017	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE DE LA FONTAINE	55 200,00 €	46 000,00 €	36 800,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €	04/06/2019	07/01/2020	44 500,00 €			- €		- €
2017	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE D'EN HAUT	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	04/06/2019	07/01/2020	52 300,00 €			- €		- €
					1 028 918,40 €	857 432,00 €	685 945,60 €	171 486,40 €	171 486,40 €			886 170,00 €		210 322,05 €	252 386,46 €		168 257,64 €

AB Renforcements
AE Extensions
SS Sécurisation fils nus
SF Sécurisation fils nus faible section
CE Effacements

PROGRAMME TRAVAUX ER 2016

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2016	WARGNIES-LE-PETIT	AB	1	RABT RUE DE LA TOURNICHETTE	34 800,00 €	29 000,00 €	23 200,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €	17/08/2018	17/06/2019	29 000,00 €	24/09/2019	29 792,80 €	35 751,36 €	Terminé	23 834,24 €
2016	LOCQUIGNOL	SS	1	RABT ECLUSE D'ACHETTE	27 000,00 €	22 500,00 €	18 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	21/02/2017	29/09/2017	23 500,00 €	06/12/2017	23 349,54 €	28 019,45 €	Terminé	18 679,63 €
2016	GUSSIGNIES	SS	1	RABT CHEMIN BRUNEHAUT-PASSE TOUT- OUTRE	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	17/08/2018	17/06/2019	37 000,00 €	24/09/2019	37 665,33 €	45 198,40 €	Terminé	30 132,26 €
2016	VENDEGIES-AU-BOIS	SS	1	RABT GRAND-RUE 2EME PARTIE	14 400,00 €	12 000,00 €	9 600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	17/08/2018					- €	Ajourné	- €
2016	MECQUIGNIES	SS	1	RABT RUE DE CARNIAU-PONT DE POULE-	19 200,00 €	16 000,00 €	12 800,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	17/08/2018	17/06/2019	15 400,00 €	24/09/2019	18 094,86 €	21 713,83 €	Terminé	14 475,89 €
2016	MECQUIGNIES	SS	1	RABT RUE MAGDELAINE	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	17/08/2018	17/06/2019	13 900,00 €	24/09/2019	20 984,81 €	25 181,77 €	Terminé	16 787,85 €
2016	MECQUIGNIES	SF	1	RABT CHEMIN DES CHAMPS	9 600,00 €	8 000,00 €	6 400,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	17/08/2018	17/06/2019	8 900,00 €	24/09/2019	9 474,62 €	11 369,54 €	Terminé	7 579,70 €
2016	MECQUIGNIES	SF	1	RABT RUE DE L'ADZOUT	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	17/08/2018	17/06/2019	38 000,00 €	24/09/2019	39 737,92 €	47 685,50 €	Terminé	31 790,34 €
2016	JENLAIN	CE	1	ENTREE NORD	138 000,00 €	115 000,00 €	49 645,00 €	23 000,00 €	65 355,00 €	22/09/2017	14/05/2019	128 200,00 €	14/09/2019	131 909,67 €	158 291,60 €	Terminé	105 527,74 €
2016	PREUX-AU-BOIS ANNULE	CE	1	RUE DU BOIS				0,00 €	0,00 €						- €	Annulé	- €
2016	LE FAVRIL	SS	1	RABT RUE DE PRISCHES	10 800,00 €	9 000,00 €	7 200,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	17/08/2018	17/06/2019	12 700,00 €	24/09/2019	12 994,97 €	15 593,96 €	Terminé	10 395,98 €
2016	RAINSARS	AB	2	H61 CHEMIN DES BERGERIES ET RABT	82 200,00 €	68 500,00 €	54 800,00 €	13 700,00 €	13 700,00 €	15/12/2016	04/05/2017	56 891,52 €	28/09/2017	58 578,02 €	70 293,62 €	Terminé	46 862,42 €
2016	SEMOUSIES	AB	2	CREATION PRCS 100KVA RUE DE LA CARNELLE	63 600,00 €	53 000,00 €	42 400,00 €	10 600,00 €	10 600,00 €	17/08/2018	01/07/2019	49 000,00 €	22/11/2019	52 102,05 €	62 522,46 €	Terminé	41 681,64 €
2016	PETIT-FAYT	AB	2	RABT CHEMIN DE DOMPIERRE	34 800,00 €	29 000,00 €	23 200,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	29 000,00 €	22/11/2019	30 382,00 €	36 458,40 €	Terminé	24 305,60 €
2016	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	AB	2	RABT ROUTE DE MALLIAME	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	17/08/2018	01/07/2019	16 500,00 €	22/11/2019	17 297,09 €	20 756,51 €	Terminé	13 837,67 €
2016	GRAND-FAYT	AB	2	RABT RUE DE MAROILLES	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	16 500,00 €	22/11/2019	17 965,38 €	21 558,46 €	Terminé	14 372,30 €
2016	SARS-POTERIES	AE	2	CREATION PSSB POUR TJ NOREADE (TUI)	38 400,00 €	32 000,00 €	25 600,00 €	6 400,00 €	6 400,00 €	10/10/2015	01/07/2019	29 500,00 €	22/11/2019	23 035,85 €	27 643,02 €	Terminé	18 428,68 €
2016	ETROEUNGT	SS	2	RABT RUE DES FONTAINES	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	21 800,00 €	22/11/2019	22 953,31 €	27 543,97 €	Terminé	18 362,65 €
2016	FELLERIES	SS	2	RABT RUE DU DOCTEUR CAYET	31 800,00 €	26 500,00 €	21 200,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €	17/08/2018	01/07/2019	33 000,00 €	22/11/2019	34 086,19 €	40 903,43 €	Terminé	27 268,95 €
2016	DOMPIERRE-SUR-HELPE	SS	2	RABT CHAUSSEE BRUNEHAUT	29 400,00 €	24 500,00 €	19 600,00 €	4 900,00 €	4 900,00 €	17/08/2018	01/07/2019	20 000,00 €	22/11/2019	21 127,66 €	25 353,19 €	Terminé	16 902,13 €
2016	DOURLERS	SF	2	RABT RN2	27 600,00 €	23 000,00 €	18 400,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	17/08/2018	01/07/2019	21 000,00 €	22/11/2019	22 312,64 €	26 775,17 €	Terminé	17 850,11 €
2016	LAROUILLIES	SF	2	RABT RUE DE LA FONTAINE DURAND	25 200,00 €	21 000,00 €	16 800,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	17/08/2018	01/07/2019	18 000,00 €	22/11/2019	19 346,51 €	23 215,81 €	Terminé	15 477,21 €
2016	CARTIGNIES	SF	2	RABT RUE DE BEAUREPAIRE "Buisson Moreau"	44 400,00 €	37 000,00 €	29 600,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €	17/08/2018	01/07/2019	37 800,00 €	22/11/2019	40 185,29 €	48 222,35 €	Terminé	32 148,23 €
2016	CARTIGNIES	SF	2	RABT RUE DE BEAUREPAIRE	19 200,00 €	16 000,00 €	12 800,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	17/08/2018	01/07/2019	13 300,00 €	22/11/2019	13 963,66 €	16 756,39 €	Terminé	11 170,93 €
2016	FELLERIES	SF	2	RABT RUE DE RAMOUSIES	28 800,00 €	24 000,00 €	19 200,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	32 000,00 €	22/11/2019	33 520,01 €	40 224,01 €	Terminé	26 816,01 €
2016	BEAUFORT	AB	3	TJ FORETS ET PAYSAGES et CINETIR SIMULATION (TUI	90 000,00 €	75 000,00 €	60 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	17/03/2016	12/12/2016	64 000,00 €	10/05/2017	63 572,70 €	76 287,24 €	Terminé	50 858,16 €
2016	COLLERET	SS	3	RABT RUE VICTOR HUGO	34 800,00 €	29 000,00 €	23 200,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €	17/08/2018	01/07/2019	32 000,00 €	22/11/2019		- €	Terminé	- €
2016	VIEUX-RENG	SF	3	RABT RUE DE GRAND-RENG-CVO6-	14 400,00 €	12 000,00 €	9 600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	17/08/2018	01/07/2019	11 800,00 €	22/11/2019	12 256,68 €	14 708,02 €	Terminé	9 805,34 €
2016	FERRIERE-LA-PETITE	SF	3	RABT CHEMIN DE ROUSIES	12 000,00 €	10 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	17/08/2018	01/07/2019	8 200,00 €	22/11/2019	8 621,58 €	10 345,90 €	Terminé	6 897,26 €
2016	OHAIN	AB	4	REMPLACEMENT H61 GERCY PAR PSSA 250KVA	49 800,00 €	41 500,00 €	33 200,00 €	8 300,00 €	8 300,00 €	17/08/2018	01/07/2019	42 000,00 €	22/11/2019	45 092,66 €	54 111,19 €	Terminé	36 074,13 €
2016	OHAIN	SS	4	RABT RUE DES TAILLETTES	12 900,00 €	10 750,00 €	8 600,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €	17/08/2018	01/07/2019	23 400,00 €	22/11/2019	25 170,73 €	30 204,88 €	Terminé	20 136,58 €
2016	EPPE-SAUVAGE	SS	4	RABT RUES DE TOUVENT ET DE CHAUMONT	43 800,00 €	36 500,00 €	29 200,00 €	7 300,00 €	7 300,00 €	17/08/2018	01/07/2019	34 000,00 €	22/11/2019	33 400,26 €	40 080,31 €	Terminé	26 720,21 €
2016	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE DE LA COUTURELLE POSTE GRIGNAUX	37 200,00 €	31 000,00 €	24 800,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	17/08/2018	01/07/2019	27 500,00 €	22/11/2019	29 792,60 €	35 751,12 €	Terminé	23 834,08 €
2016	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT RUE DE LA COUTURELLE 2EME PARTIE	35 400,00 €	29 500,00 €	23 600,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	17/08/2018	01/07/2019	28 500,00 €	22/11/2019	29 532,48 €	35 438,98 €	Terminé	23 625,98 €
					1 187 700,00 €	989 750,00 €	749 445,00 €	197 950,00 €	240 305,00 €			972 291,52 €		978 299,87 €	1 173 959,84 €		782 639,90 €

Jenlain, Preux-Au-Bois financés à 43,17%

AB Renforcements
AE Extensions
SS Sécurisation fils nus
SF Sécurisation fils nus faible section
CE Effacements

PROGRAMME TRAVAUX ER 2018

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2018	MAROILLES	AP	1	Tarif Jaune "Cerfmont"	60 000,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	29/11/2017	19/11/2018	45 000,00 €	12/04/2019	43 383,06 €	52 059,67 €	Terminé	34 706,45 €
2018	LA FLAMENGRIE *	AP	1	RABT rue Haute	12 240,00 €	10 200,00 €	6 450,99 €	2 040,00 €	3 749,01 €	13/05/2020					- €		- €
2018	BOUSIES *	AP	1	RSBT rue d'Ors	111 600,00 €	93 000,00 €	58 817,85 €	18 600,00 €	34 182,15 €	13/05/2020	07/10/2019	90 000,00 €	07/02/2020	91 851,53 €	110 221,84 €		73 481,22 €
2018	FONTAINE-AU-BOIS *	AP	1	PRCS et RABT Chemin Bourdon	57 600,00 €	48 000,00 €	30 357,60 €	9 600,00 €	17 642,40 €	07/01/2019	16/09/2019	49 910,00 €	17/02/2020	53 230,42 €	63 876,50 €	Terminé	42 584,34 €
2018	FONTAINE-AU-BOIS	SS	1	RABT rue du Malgarni	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	SAINT-WAAST	SS	1	RABT route Nationale	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	ENGLEFONTAINE	SS	1	RABT chaussée Brunehaut, TR3, n° 90 au n° 121	23 160,00 €	19 300,00 €	15 440,00 €	3 860,00 €	3 860,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	OBIES	SS	1	RABT rue d'En Bas	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	RAUCOURT-AU-BOIS	SS	1	RABT rue Haute	21 600,00 €	18 000,00 €	14 400,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	TAISNIERES-SUR-HON	SS	1	RABT chemin de Bavay	14 400,00 €	12 000,00 €	9 600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	WARGNIES-LE-PETIT	SS	1	RABT rue de Carvin	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	GHISSIGNIES	SS	1	RABT rue de Visin	11 400,00 €	9 500,00 €	7 600,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	PREUX-AU-SART	SS	1	RABT rue de Warpe	17 160,00 €	14 300,00 €	11 440,00 €	2 860,00 €	2 860,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	MAROILLES	SF	1	RABT rue des Malades et pavé de la Basse	13 200,00 €	11 000,00 €	8 800,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	TAISNIERES-SUR-HON	SF	1	RABT chemin Château Vert	15 600,00 €	13 000,00 €	10 400,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	BERMERIES	SF	1	RABT chemin de la Ceinture	21 120,00 €	17 600,00 €	14 080,00 €	3 520,00 €	3 520,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	WARGNIES-LE-PETIT	SF	1	RABT La Boiscrête	16 800,00 €	14 000,00 €	11 200,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	MAROILLES	SF	1	RABT rue des Malades et pavé de la Basse	16 800,00 €	14 000,00 €	11 200,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	HON-HERGIES	SF	1	RABT rue Laurent Niogret	18 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	FONTAINE-AU-BOIS	SF	1	RABT rue du Cateau	29 400,00 €	24 500,00 €	19 600,00 €	4 900,00 €	4 900,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	LOCQUIGNOL	SF	1	RABT au Culot Noir	34 200,00 €	28 500,00 €	22 800,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €	22/02/2019	21/03/2019	28 000,00 €	16/08/2019	28 765,90 €	34 519,08 €	Terminé	23 012,72 €
2018	LOCQUIGNOL	SF	1	RABT route d'Hachette	12 000,00 €	10 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	ENGLEFONTAINE	SF	1	RABT chaussée Brunehaut 1ère phase	25 200,00 €	21 000,00 €	16 800,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	ENGLEFONTAINE	SF	1	RABT rue du 8 mai 1945	23 400,00 €	19 500,00 €	15 600,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	OBIES	SF	1	RABT rue des Bailles	37 200,00 €	31 000,00 €	24 800,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	TAISNIERES-SUR-HON **	CE	1	Effacement réseaux BT Malplaquet	240 000,00 €	200 000,00	65 160,00 €	40 000,00	134 840,00 €	01/02/2016	14/05/2019	235 000,00 €		187 957,08 €	225 548,50 €		150 365,66 €
2018	SARS-POTERIES	SS	2	RABT rue du Gal De Gaulle, secteur Musverre	18 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	SAINT-REMY-CHAUSSEE	SS	2	RABT rue du Plein	18 600,00 €	15 500,00 €	12 400,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	SARS-POTERIES	SS	2	RABT rue du Gal De Gaulle	33 000,00 €	27 500,00 €	22 000,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	SF	2	RABT route d'Aulnoye	48 000,00 €	40 000,00 €	32 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	RAMOUSIES	SF	2	RABT zone poste "Ferme Bellevue"	36 780,00 €	30 650,00 €	24 520,00 €	6 130,00 €	6 130,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	TAISNIERES-EN-THIERACHE	SF	2	RABT rue de Noyelles	26 400,00 €	22 000,00 €	17 600,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE	SF	2	RABT rue des Bouchers	9 600,00 €	8 000,00 €	6 400,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	LIESSIES	SF	2	RABT rue des Beaux Sarts	43 440,00 €	36 200,00 €	28 960,00 €	7 240,00 €	7 240,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	NOYELLES-SUR-SAMBRE	AP	3	Salle des Fêtes	30 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	03/07/2017					- €		- €
2018	OBRECHIES	SS	3	RABT rue du Fournil	30 600,00 €	25 500,00 €	20 400,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	OBRECHIES	SF	3	RABT chemin du Gard	7 560,00 €	6 300,00 €	5 040,00 €	1 260,00 €	1 260,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	EPPE-SAUVAGE	SF	4	RABT chemin du Strohaut	40 800,00 €	34 000,00 €	27 200,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	13/05/2020					- €		- €
2018	OHAIN **	CE	4	Effacement réseaux BT Rue des Horbes	132 000,00 €	110 000,00 €	35 838,00 €	22 000,00 €	74 162,00 €	19/01/2016	06/05/2019	118 000,00 €	27/09/2019	121 100,95 €	145 321,14 €	Terminé	96 880,76 €
					1 387 860,00 €	1 156 550,00 €	752 904,44 €	231 310,00 €	403 645,56 €			565 910,00 €		526 288,94 €	631 546,73 €		421 031,15 €

* Taux 63,245%
** Taux 32,58%
AB Renforcements
AE Extensions
SS Sécurisation fils nus
SF Sécurisation fils nus faible section
CE Effacements

PROGRAMME TRAVAUX ER 2019

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2019	Audignies	AB	1	PSSA rue de La Longueville	48 000,00 €	40 000,00 €	32 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €						- €		- €
2019	Wargnies-Le-Grand	AE	1	Tarif Jaune "Nométie" **	69 600,00 €	58 000,00 €	44 979,58 €	11 600,00 €	13 020,42 €	03/01/2019	25/03/2019	52 000,00 €	22/08/2019	53 227,34 €	63 872,81 €	Terminé	41 278,33 €
2019	Wargnies-Le-Petit	SF	1	RABT chaussée Brunehaut	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €						- €		- €
2019	Maroilles	SF	1	RABT rue du Lieutenant	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €						- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SF	1	RABT chaussée Brunehaut	35 400,00 €	29 500,00 €	23 600,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €						- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SF	1	RABT chemin de la Blondoise	17 400,00 €	14 500,00 €	11 600,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €						- €		- €
2019	Maroilles	SF	1	RABT rue Haute "Haie de la Croix"	68 400,00 €	57 000,00 €	45 600,00 €	11 400,00 €	11 400,00 €						- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SF	1	RABT zone poste "Riez Goez"	26 580,00 €	22 150,00 €	17 720,00 €	4 430,00 €	4 430,00 €						- €		- €
2019	Taisnières-Sur-Hon	SS	1	RABT zone poste "Beaurieux"	71 558,40 €	59 632,00 €	47 705,60 €	11 926,40 €	11 926,40 €						- €		- €
2019	Hon-Hergies	SS	1	RABT rue Maxime Ancieau	48 720,00 €	40 600,00 €	32 480,00 €	8 120,00 €	8 120,00 €						- €		- €
2019	Clairfayts	AB	2	RABT rue de Sivry	27 000,00 €	22 500,00 €	18 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €						- €		- €
2019	Prisches	AE	2	Tarif Jaune "GAEC de la Goëlle" **	20 400,00 €	17 000,00 €	13 183,67 €	3 400,00 €	3 816,33 €	03/01/2019	25/03/2019	12 500,00 €		12 672,99 €	15 207,59 €		9 828,03 €
2019	Petit-Fayt	AE	2	Tarif Jaune "GAEC du Fort Manteau" **	27 600,00 €	23 000,00 €	17 836,73 €	4 600,00 €	5 163,27 €	12/11/2018	01/09/2020	21 300,00 €			- €		- €
2019	Saint-Aubin	CE	2	Effacement réseaux BT Place *	108 000,00 €	90 000,00 €	42 750,00 €	18 000,00 €	47 250,00 €	12/11/2018	26/05/2020	83 500,00 €		70 008,74 €	84 010,49 €		33 254,15 €
2019	Bousignies-Sur-Roc	SF	2	RABT rues Draguet et Pont Neuf	38 520,00 €	32 100,00 €	25 680,00 €	6 420,00 €	6 420,00 €						- €		- €
2019	Saint-Aubin	SF	2	RABT VC de la place	20 160,00 €	16 800,00 €	13 440,00 €	3 360,00 €	3 360,00 €						- €		- €
2019	Prisches	SF	2	RABT rue des Vallées	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €						- €		- €
2019	Etroeungt	SF	2	RABT ruelle Bosquet	49 200,00 €	41 000,00 €	32 800,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €	06/05/2019	01/09/2020	36 000,00 €			- €		- €
2019	Saint-Aubin	SF	2	RABT rue de l'Ermitage	20 400,00 €	17 000,00 €	13 600,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €						- €		- €
2019	Dompierre-Sur-Helpe	SF	2	RABT "Les Rocailles"	21 000,00 €	17 500,00 €	14 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	28/05/2020					- €		- €
2019	Petit-Fayt	SF	2	RABT chemin Herbu	33 120,00 €	27 600,00 €	8 992,08 €	5 520,00 €	18 607,92 €						- €		- €
2019	Saint-Hilaire-Sur-Helpe	SF	2	RABT rue de Malakoff	22 800,00 €	19 000,00 €	15 200,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €						- €		- €
2019	Damousies	SF	2	RABT ruelle de l'Arbrisseau	16 800,00 €	14 000,00 €	11 200,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €						- €		- €
2019	Floyon	SF	2	RABT Basse Zone	26 400,00 €	22 000,00 €	17 600,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €						- €		- €
2019	Bousignies-Sur-Roc	SS	2	RABT rue de Landignies	33 600,00 €	28 000,00 €	22 400,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €						- €		- €
2019	Marbaix	SS	2	RABT rue de Cartignies	24 600,00 €	20 500,00 €	16 400,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €						- €		- €
2019	Taisnières-En-Thiérache	SS	2	RABT rue de Monceau	26 160,00 €	21 800,00 €	17 440,00 €	4 360,00 €	4 360,00 €						- €		- €
2019	Clairfayts	AB	2	PRCS "Les petites Bruyères"	66 000,00 €	55 000,00 €	44 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	15/05/2019	24/10/2019	48 000,00 €	13/03/2020	50 355,56 €	60 426,67 €	Terminé	40 284,45 €
2019	Monceau-Saint-Waast	AB	3	RABT rue Leval	39 000,00 €	32 500,00 €	26 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €						- €		- €
2019	Monceau-Saint-Waast	AB	3	RABT rue Jean Ledoux	31 800,00 €	26 500,00 €	21 200,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €						- €		- €
2019	Vieux-Mesnil	SS	3	RABT rue des Ecrolies	31 800,00 €	26 500,00 €	21 200,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €						- €		- €
2019	Féron	AB	4	RABT rue du Buisson Barbet	22 200,00 €	18 500,00 €	14 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €						- €		- €
2019	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT rue de Touvent	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €						- €		- €
2019	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT route de Moustier	50 640,00 €	42 200,00 €	33 760,00 €	8 440,00 €	8 440,00 €						- €		- €
2019	Féron	SF	4	RABT rue de l'Ecluse "Buisson Barbet"	36 000,00 €	30 000,00 €	24 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €						- €		- €
2019	Wallers-En-Fagne	SF	4	RABT chemin du Moulin	15 480,00 €	12 900,00 €	10 320,00 €	2 580,00 €	2 580,00 €						- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
					1 309 538,40 €	1 091 282,00 €	828 287,66 €	218 256,40 €	262 994,34 €			253 300,00 €		186 264,63 €	223 517,56 €		124 644,96 €

AB Renforcements
AE Extensions
SS Sécurisation fils nus
SF Sécurisation fils nus faible section
CE Effacements
* Taux 47,5%
** Taux 77,551%

PROGRAMME TRAVAUX ER 2020

Année	Communes	Ss-Programme	Lot n°	Travaux à réaliser	Estimation ENEDIS	Coût HT	Aide FACE	TVA	Charge SEAA	Date Etude	Date Travaux	Commande HT	Réception	Payé HT	Payé TTC	Etat	CAS FACE attendu
2020	Maroilles	AB	1	Mutation Transfo. "Violette" rue du Lieutenant	24 000,00 €	20 000,00 €	15 763,00 €	4 000,00 €	4 237,00 €						- €		- €
2020	Wargnies-Le-Grand	AE	1	TJ Masson rue de la Gare	14 400,00 €	12 000,00 €	5 675,90 €	2 400,00 €	6 324,10 €		01/09/2020	12 000,00 €			- €		- €
2020	Wargnies-Le-Grand	AE	1	TJ Salle de réception route de Bry	69 600,00 €	15 000,00 €	7 094,88 €	54 600,00 €	7 905,12 €		01/09/2020	14 800,00 €			- €		- €
2020	Fontaine-Au-Bois	SF	1	RABT ruelle Hainaut	13 800,00 €	11 500,00 €	9 200,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €						- €		- €
2020	Le Favril	SF	1	RABT rue aux Cochons	19 020,00 €	15 850,00 €	12 680,00 €	3 170,00 €	3 170,00 €						- €		- €
2020	Englefontaine	SS	1	RABT chaussée Brunehaut	28 800,00 €	24 000,00 €	16 145,47 €	4 800,00 €	7 854,53 €						- €		- €
2020	Wargnies-Le-Petit	R	1	RABT rue James Pollet	51 600,00 €	43 000,00 €	28 927,30 €	8 600,00 €	14 072,70 €						- €		- €
2020	Fontaine-Au-Bois	SS	1	RABT rue de Bousies	22 587,60 €	18 823,00 €	12 662,76 €	3 764,60 €	6 160,24 €						- €		- €
2020	Clairfayts	AB	2	RABT "La Taudinière"	44 400,00 €	37 000,00 €	29 161,00 €	7 400,00 €	7 839,00 €		09/03/2020	35 000,00 €			- €		- €
2020	Beaufort	AB	2	Mutation Transfo. "Bois Beaufort"	43 200,00 €	36 000,00 €	28 373,00 €	7 200,00 €	7 627,00 €		09/03/2020	31 000,00 €			- €		- €
2020	Bérelles	AE	2	SHTA et PRCS Scierie Mobile	132 000,00 €	110 000,00 €	52 029,12 €	22 000,00 €	22 000,00 €		18/09/2020	110 000,00 €			- €		- €
2020	Etroeungt	SF	2	RABT"Le Grand Bois"	39 000,00 €	32 500,00 €	26 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €						- €		- €
2020	Ramousies	SF	2	RABT rue de Sémeries	33 480,00 €	27 900,00 €	22 320,00 €	5 580,00 €	5 580,00 €						- €		- €
2020	Solrinnes	SF	2	RABT route de Solre-Le-Château	38 520,00 €	32 100,00 €	25 680,00 €	6 420,00 €	6 420,00 €						- €		- €
2020	Larouillies	SF	2	RABT route de Rocquigny	20 400,00 €	17 000,00 €	13 600,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €						- €		- €
2020	Floyon	SF	2	RABT rue de Beaurepaire	39 000,00 €	32 500,00 €	26 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €						- €		- €
2020	Floyon	SF	2	RABT route de Boulogne	20 940,00 €	17 450,00 €	13 960,00 €	3 490,00 €	3 490,00 €						- €		- €
2020	Bousignies-Sur-Roc	SF	2	RABT chemin du Sartiau	18 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €						- €		- €
2020	Etroeungt	SF	2	RABT zone poste "Tatimont"	15 000,00 €	12 500,00 €	10 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €						- €		- €
2020	Grand-Fayt	SF	2	RABT rue de Maroilles	37 440,00 €	31 200,00 €	24 960,00 €	6 240,00 €	6 240,00 €						- €		- €
2020	Boulogne-Sur-Helpe	SF	2	RABT route d'Etroeungt	31 200,00 €	26 000,00 €	20 800,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €						- €		- €
2020	Dompierre-Sur-Helpe	SF	2	RABT chemin de la Burlotte	49 800,00 €	41 500,00 €	33 200,00 €	8 300,00 €	8 300,00 €						- €		- €
2020	Prisches	SF	2	RABT "Le pas de Vache"	18 600,00 €	15 500,00 €	12 400,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €						- €		- €
2020	Solre-Le-Château	SS	2	RABT rue de Clairfayts	21 360,00 €	17 800,00 €	11 974,56 €	3 560,00 €	5 825,44 €						- €		- €
2020	Saint-Hilaire-Sur-Helpe	SS	2	RABT rue de Malakoff	44 400,00 €	37 000,00 €	24 890,94 €	7 400,00 €	12 109,06 €						- €		- €
2020	Monceau-Saint-Waast	SF	3	RABT "Le Bout du Diable"	46 200,00 €	38 500,00 €	30 800,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €						- €		- €
2020	Noyelles-Sur-Sambre	SF	3	RABT Champs Sassogne	25 800,00 €	21 500,00 €	17 200,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €						- €		- €
2020	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT chemin d'Irlande	44 160,00 €	36 800,00 €	29 440,00 €	7 360,00 €	7 360,00 €						- €		- €
2020	Eppe-Sauvage	SF	4	RABT Impasse Terre Agace	19 440,00 €	16 200,00 €	12 960,00 €	3 240,00 €	3 240,00 €						- €		- €
2020	Moustier-En-Fagne	SF	4	RABT rue du Bout Là-Haut	18 600,00 €	15 500,00 €	12 400,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €						- €		- €
2020	Glageon	SF	4	RABT rue des Turcs	39 600,00 €	33 000,00 €	26 400,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €						- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
															- €		- €
					1 084 347,60 €	860 623,00 €	624 697,93 €	223 724,60 €	199 954,19 €			202 800,00 €		- €	- €		- €

AB Renforcements Taux 78,8134%
AE Extensions Taux 47,2992%
SS Sécurisation fils nus Taux 67,2728%
SF Sécurisation fils nus faible section Taux 80%